

# 监 理 日 志

工程名称: 丹阳北镇 11kV 瓦埠变电站 10kV 分支式地面光伏电站项目

|            |                     |    |                                                                                         |    |       |
|------------|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 日期         | 2018年3月10日 星期日      | 气候 | 小雨到中雨                                                                                   | 气温 | 12-8℃ |
| 监理单位动态:    | 1                   |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>300x5x70 抱箍 400个<br>连接件 L100x50x30x200 3575<br>槽钢 13、14、15、16、17号 到场 |    |       |
| 施工方人员动态:   | 4个管理                |    |                                                                                         |    |       |
| 施工机械动态:    | 皖E用车4辆 8t吊车一辆       |    |                                                                                         |    |       |
| 施工进度情况     | 因下雨未施工<br>材料到场组织卸货  |    |                                                                                         |    |       |
| 检查发现的问题    | 连接件与图纸不符<br>现场照片    |    |                                                                                         |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 由施工队询问材料厂家与设计, 等待回复 |    |                                                                                         |    |       |
| 协调内容或其他    | 无                   |    |                                                                                         |    |       |
| 记录人        | 王朝晖                 |    | 总监签阅                                                                                    |    |       |