

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县北镇11兆瓦渔光互补分布式光伏发电站工程

日期	2018年3月19日 星期	气候	阴	气温	7-2℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 23 + 3 管理					
施工机械动态: 又运一台					
施工进度情况	20人安装支架、抱箍、斜撑 220组 又运两次倒运材料到施工位置 3人倒运材料				
检查发现的问题	试装檩条发现 桩间距与图纸设计不符, 导致檩条无法安装。				
处理措施、意见、结果	明日组织桩基验收后再商议解决方案				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝旭		总监签阅		