

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇日北瓦厂光伏发电站分布式光伏发电工程

日期	2018年3月20日 星期二	气候	小雨转阴	气温	6-3℃
监理人员动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	21人, 13名管理人员				
施工机械动态:	施工车辆4台				
施工进度情况	抱箍、斜梁安装完成100组, 上午下雨未施工, 下午施工(作业)				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	验收应天气原因推迟到3月22号				
记录人	王朝辉		总监签阅		