

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇11兆瓦渔光互补分布式地面光伏电站

日期	2018年3月21日 星期四	气候	雨转多云	气温	1-2℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 15人 + 4管理					
施工机械动态: 施工车辆4辆					
施工进度情况	抱箍、斜梁安装完成80组(上午下雨未施工) 总完成1550组占比64.6%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝柱		总监签阅		