

监 理 日 志

工程名称: 开阳丹北镇渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年3月24日 星期六	气候	晴	气温	24-11℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 26+4管理					
施工机械动态: 施工车辆4辆					
施工进度情况	抱箍、斜梁安装完成150组总完成2030组占总比84% 运送材料到施工地点				
检查发现的问题	螺栓连接件与斜梁连接螺栓孔为14mm, 配套螺栓为10mm,				
处理措施、意见、结果	与厂家联系补发12的螺栓				
协调内容或其他	勘察渔光区塘底深度				
记录人	王朝彪		总监签阅		