

监 理 日 志

工程名称: 丹阳北镇 110kV 渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018 年 3 月 26 日 星期 一	气候	晴	气温	24-12℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 28+4 管理					
施工机械动态: 施工车辆 4 辆					
施工进度情况	12 人调整支架 16 人刷银粉漆				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	材料不能满足施工需求, 下边联系厂家叫材料到场				
记录人	王朝旭		总监签阅		