

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇110kV渔光互补分布式光伏发电项目

日期	2018年3月24日 星期四	气候	晴	气温	27-14℃
监理单位动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况: 樟条 抱箍 螺栓			
施工方人员动态: 4+10					
施工机械动态: 施工车辆 中车挖机一台					
施工进度情况	施工部位: 渔光区打桩 施工进度: 2处安装樟条 打桩机2台 吊车2台				
检查发现的问题	渔光区施工未配备安全标识, 现场无人佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	下达通知单要求加强安全教育增加安全标识				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝斌		总监签阅		