

监 理 日 志

工程名称: 丹凤镇 110kV 渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年3月20日 星期五	气候	晴	气温	21-12℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 20+4 管理					
施工机械动态: 吊车 4台 叉车 1台 发电机 1台 打桩机 1台					
施工进度 部位	渔光区打桩完成 120 根 农光区 散打檩条				
检查发现的 问题	安装檩条全部完成·斜梁完成 100 组 无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	王朝辉		总监签阅		