

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇渔光互补台布光伏电站项目

日期	2018年4月2日 星期一	气候	晴-阵雨	气温	27-18℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4管理+26施工			无		
施工机械动态: 渔光区挖机一台、桩机一台					
施工进度情况	早上下雨未施工 渔光区打桩完成20根 农田区散料 下午桩机维修 檩条安装				
检查发现的问题	农田区两阵列间、檩条安装时位置发生冲突 渔光区测量部分桩距误差较大				
处理措施、意见、结果	农田区需总包方确认安装方案 渔光区要求打桩施工对误差大的进行纠偏, 并找到产生原因进行改善				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝龙		总监签阅		