

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹水镇110kV渔光互补分布式光伏发电站13#

日期	2018年4月5日 星期四	气候	阴-大雨	气温	11-7℃
监理单位动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 4管理+25渔民: 3					
施工机械动态: 挖机 桩机各一台					
施工进度情况	农光区安装八阵列6组 渔光区桩基安装完成60根				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日施工完成, 下午因下雨未施工				
记录人	王朝辉		总监签阅		