

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇 110kV 澄光互补分变电站 10kV 配电线路工程

日期	2018 年 4 月 11 日 星期三	气候	晴	气温	25-14℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 边压块到场 1403B 42 1404 各 1350 个 中压 1401B, 1402B 各到 14000 个		
施工方人员动态:	管理 4 人 + 30 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一般农田区南块东面接地开挖并焊接接地 棕条旁装完杆上梯子完成 2 组 缺连接件停工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	对农田区南地块东面、南面接地进行验收				
记录人	王朝辉		总监签阅		