

监 理 日 志

工程名称: 开阳县北山镇110kV渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年4月23日 星期一	气候	上午阴, 下午雨	气温	13-18℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 进场汇流箱32 渔塘区檩条进场		
施工方人员动态: 施工30人, 管理3人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 安装组件20人, 上午安装 120块 120块。 下午下雨没施工。 2. 安装支架檩条、调试檩条10人。				
检查发现的问题	一、上午巡视检查组件安装质量、安全。 二、巡视检查, 檩条安装, 支架檩条调试。 三、下午下雨, 学习相关规范及资料。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	渔塘区一直未施工, 缺少材料。 打桩机在现场, 无人驾驶				
记录人	李波		总监签阅		