

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇110kV净光互补分布式地面光伏电站

日期	2018年4月25日 星期三	气候	晴	气温	14-22℃
监理人员动态: 2		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员30人 管理人员3人					
施工机械动态: 挖机一台、打桩机一台					
施工进度情况	1. 光伏组件80片 总完成1125片 占比4.73% 共6人施工 2. 檩条安装完成8组 占比64.5%				
检查发现的问题	3. 运输组件 4. 农田区设备基础打桩完成 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	净光互补用地				
记录人	王朝经		总监签阅		