

监 理 日 志

工程名称: 丹北镇110kV渔光互补分布式光伏发电项目

日期	2018年4月28日 星期六	气候	晴	气温	17-28℃
监理人员动态: 2	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件进场34件1224片				
施工方人员动态: 施234+4管理					
施工机械动态: 叉车一辆					
施工进度情况 施工部位	一般光伏组件安装完成32片占总安装比例7.9%。 一般光伏檩条安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	王朝廷	总监签阅			