

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年4月30日 星期一	气候	晴	气温	31-20℃
监理人员动态: 2		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工2061+4管理		无			
施工机械动态: 叉车一辆、打桩机一台					
施工进度情况	一般农田区组件安装完成560片占比12.3% 一般农田区檩条安装 渔光区打桩完成10根				
检查发现的问题	一般渔农田区南地块东侧组件安装有“咬牙”现象				
处理措施、意见、结果	现场立即整改				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝旭		总监签阅		