

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇110kV送电工程 互感 分布型地面光伏电站

日期	2018年5月2日 星期三	气候	晴	气温	25-13℃
监理人员动态: 2	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场102件, 钢平头螺帽角钢、(形钢、工字钢)进场				
施工方人员动态: 54 + 2管理					
施工机械动态: 农田叉车二台 鱼塘挖机一台. 打桩机一台					
施工进度情况	农田区组件安装完成780台 占总比18% 农田区檩条安装 鱼塘区打桩				
检查发现的问题	组件安装位置差				
处理措施、意见、结果	下通监理通知单003				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝旭	总监签阅			