

监 理 日 志

工程名称: 丹凤镇110kV变电站互补分布式电源接入工程

日期	2018年5月3日 星期四	气候	晴	气温	22-14℃
监理单位动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 55 施2 + 4 管理					
施工机械动态: 农网又一台渣土区挖机打桩机各一					
施工进度情况	组件安装3820片 樟树调整 渣土区打桩完成100根 交流箱安装完成30台				
检查发现的问题	渣土区打桩发现标高与设计不符				
处理措施、意见、结果	已发通知单004				
协调内容或其他	已开监理例会第九次				
记录人	王朝		总监签阅		