

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇110kV渔光互补分布式光伏发电站

日期	2018年5月9日 星期三	气候	晴	气温	23-14℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 77+4管理					
施工机械动态: 叉车一台, 吊车一台					
施工进度情况	农电区 组件安装完1400片占总比42.2% 支架调整 电气放线 渔光区 散料架支架				
检查发现的问题	钢平台大焊接 农电区有未配带安全帽人员, 北地块东侧有一例 组件安装精度差 渔光区有桩顶标高偏差大, 有桩出现严重倾斜且漏筋现象				
处理措施、意见、结果	1. 达监理通知单				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝辉		总监签阅		