

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇110kV东光互补分布式地面光伏电站

日期	2018年5月4日 星期一	气候	晴	气温	32-25℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 77+4管理		无			
施工机械动态: 叉车一台 + 桩机一台					
施工进度情况	农田区 组件安装完成1800片 电气放线 鱼塘区: 打桩完成60根				
检查发现的问题	农田区组件安装 有踩踏现象				
处理措施、意见、结果	现场立即进行教育				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝龙		总监签阅		