

监 理 日 志

工程名称: 平阳县水头镇110kV变电站工程

日期	2018年5月16日 星期三	气候	35-26	气温	晴
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 樟条埕塘区到场			
施工方人员动态: 72+4等理					
施工机械动态: 叉车一台、挖机一台					
施工进度情况	农区: 组件事务完成200组总钱20485组 电气放线. 渔塘区: 斜梁抱箍完成200组				
检查发现的问题	电缆沟开挖 钢平台制箱 钢平台制作者2大块板使用无式区离不足现象				
处理措施、意见、结果	要求立即加大区离				
协调内容或其他	渔塘区出现阻工现象在协调中				
记录人	王朝旭		总监签阅		