

联系 480 竹庄 26 支架 10 桥 13m 九坎 0.5M

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇 110kV 渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018 年 5 月 20 日 星期 天	气候	小雨转阴	气温	24-17℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况: 箱变到场 3 台			
施工方人员动态: 7 人 + 4 管理					
施工机械动态: 吊车 2 台, 叉车 2 台					
施工进度情况	组件安装完成 40 片, 总完成 92.8% 电缆放线至 4 号区 6 台箱变全部吊装到位 渔塘区: 抱箱、斜梁 安装完成 200 组				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝旭		总监签阅		