

监 理 日 志

工程名称: 丹阳北镇 11MW 渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年5月21日 星期一	气候	阴-小雨	气温	22-18℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 77+4管理					
施工机械动态: 叉车一台、吊车一台					
施工进度情况	农区 组件安装完成62片剩余组件未到场约500块 4号区电缆敷设完成 开关站平台焊接				
检查发现的问题	渔塘区: 抱箍斜梁安装完成200组总完成88-2% 檩条安装开始 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝旭		总监签阅		