

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年5月27日 星期五	气候	多云	气温	26-19℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 渔塘区檩条到场		
施工方人员动态:	5+4管理				
施工机械动态:	叉车一台, 吊车一台				
施工进度情况	农区: 汇流箱接线 箱变接线 渔塘区 檩条安装调整 组件安装完成500片				
检查发现的问题	渔塘区组件拆箱^{摆放}方式不对, 有破坏风险 钢平台大梁接并刷防腐				
处理措施、意见、结果	以和现场施工负责人反应, 该现象再次发生 将下达监理通知单				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝旭		总监签阅		