

监 理 日 志

工程名称: 五洲明珠 11111 净化车间 分体式地面光伏电站工程

日期	2018年6月5日 星期 五	气候	多云	气温	30-20℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 86+4管理					
施工机械动态: 叉车一台、挖机一台					
施工进度情况	农电: 接地制作. 渔塘区: 组件安装 10组人施工 二次接线 檩条安装 12组人施工				
检查发现的问题	监理正常工作检查农田区域时发现, 道路堆放的设备材料要防护。				
处理措施、意见、结果	由于路边堆放, 需要用反光条布围好, 以防夜晚行车不慎形成安全隐患。				
协调内容或其他					
记录人	王朝旭		总监签阅		