

监 理 日 志

工程名称: 开阳县北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年4月13日 星期五	气候	小雨	气温	12-15℃
监理单位动态:	/		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理4人.				
施工机械动态:	挖机2台				
施工进度情况 施工部位	(1)一台挖机.回填接地网沟. (2)一台挖机.挖南侧.中间接地网沟 (3)上午由于下雨无人施工 (4)下午雨停.施工人员进行调试.安装.横条.				
检查发现的问题	焊接地扁铁3人. 监理巡视施工现场.检查接地焊接. 检查挖接地网沟深度达到设计要求. 因连接件未到货.横条无法安装.				
处理措施、意见、结果	检查发现.焊接地扁铁.未满焊. 焊接个别不到位. 监理要求.立即整改.经整改后复查.符合要求.				
协调内容 或其他	无				
记录人	李波		总监签阅		

