

监 理 日 志

工程名称: 郑州市北镇 110kV 浐光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018 年 4 月 15 日 星期四	气候	晴	气温	7-20℃
监理单位动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理 4 人, 施工 20 人				
施工机械动态:	挖机 2 台				
施工进度情况	一、今日 2 台挖机挖接地网沟, 路南、路北各一台 二、接地扁铁、接地极焊接。 三、安装队, 施工现场安装、支架檩条。				
检查发现的问题	1. 巡视检查挖接地网沟深, 符合要求 2. 巡视检查, 焊接地扁铁, 搭接长度满焊防腐。 3. 巡视检查, 安装支架檩条情况。				
处理措施、意见、结果	检查发现: 檩条安装螺栓孔错位, 等离后 开孔处未做防腐。 处理意见: 监理现场要求施工单位立即整改 结果: 正在整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	郭波	总监签阅			

