

# 监 理 日 志

工程名称: 丽阳市丽阳北镇110kV海光互补分布式地面光伏电站项目.

日期	2018年4月16日 星期二	气候	晴	气温	7-20℃				
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:							
施工方人员动态:	管理4人，施工20人	围栏、网进场。 组件进场一车。							
施工机械动态:	勾机2台	13箱×36=468.							
施工进度情况	一、今日安装支架木梁条10人。 二、勾机挖路北农田接地网沟。 三、一台机勾机路南国项接地网沟。 四、焊接地扁铁 3人。								
检查发现的问题	1. 巡视检查 安装支架木梁条、螺栓松紧、垫片。 2. 检查挖接地沟深。 3. 验收接地网沟，焊接面、搭接、防腐。								
处理措施、意见、结果	无								
协调内容或其它	无								
记录人	李伟	总监签阅							



由 扫描全能王 扫描创建