

监 理 日 志

工程名称: 阳江市北镇11MW渔光互补分布式地面电站项目

日期	2018年4月18日 星期三	气候	晴	气温	15-26℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工30人, 管理4人				
施工机械动态:	勾机一台				
施工进度情况	一、安装支架檩条, 15人 二、安装组件 15人, 围栏基础坑-桩				
检查发现的问题	巡视检查, 组件安装, 质量. 检查, 支架檩条安装.				
处理措施、意见、结果	检查发现: 围栏基础坑挖不够深, 不符 合格 合设计图纸要求. 监理现场要求立即整改. 经检查整改合格				
协调内容或其他	无				
记录人	李峰	总监签阅			

