

监 理 日 志

工程名称: 开阳县开阳县 11MW 渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018 年 4 月 21 日 星期六	气候	阴	气温	18-26℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 进场 4 ² 直流电缆线			
施工方人员动态: 施工 30 人, 管理 3 人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况 施工部位	一、组件安装 4×4 组 = 16 人, 安装组件 180 块。 二、支架檩条安装, 6 人 三、外围围栏网柱安装, 挖基础坑, 6 人。				
检查发现的问题	1. 巡视检查: 组件安装安全、质量。 2. 巡视检查: 支架檩条安装。 3. 去渔塘区检查, 进场组件堆放情况。 4. 检查外围围栏网柱安装, 基础坑混凝土。				
处理措施、意见、结果	检查发现问题: 组件安装中有个别乱堆乱放 组件现象, 现场要求立即整改				
协调内容 或其他	渔塘区由于工地协调, 没有施工。				
记录人	李顺		总监签阅		

