

监 理 日 志

工程名称: 丹阳市北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年6月20日 星期三	气候	阴/多云	气温	29/20
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员6人 施工队员				
施工机械动态:	搅拌机一台				
施工进度情况	张习区光伏电缆、2x70单流电缆敷设 10人 渔塘区防重接地、光伏电缆放线、接地沟开挖、22人				
检查发现的问题	渔塘3区防重接地沟人工开挖深度不符合要求。				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方必须机械开挖、速度快、并已落实				
协调内容或其他	业主、监理检查渔塘区的问题、经沟通、已落实。				
记录人	秦福章		总监签阅		