

监 理 日 志

工程名称: 丹阳市110kV送变电工程分布式地面光伏电站项目

日期	2018年6月4日 星期天	气候	多云	气温	30/22
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员6人 施工人员34人					
施工机械动态: 挖机1台					
施工进度情况	农田区4#5#6#箱变钢扶手焊接、围栏安装, 11人 鱼塘区2区防雷地施工、1区3区电气施工, 23人				
检查发现的问题	监理工作鱼塘区域电气施工时发现, 2x70直流在桥内摆放凌乱, 不规范摆放。				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方立即整改, 按要求摆放捆扎, 经监理报验合格后, 在进入下一道工序。				
协调内容或其他	箱变厂家来人调试设备, 站内网络安装。				
记录人	秦 毅 章		总监签阅		

工程:

日期:

监理单位:

施工方:

施工部位:

施工进度:

检查发现的问题:

处理措施、意见、结果:

协调内容: