

监 理 日 志

工程名称: 丹阳北镇11MW渔光互补分布式光伏发电项目

日期	2018年6月25日 星期一	气候	多云	气温	35/26
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员8人, 施工人员				
施工机械动态:	挖掘机一台				
施工进度情况	农网区4#5#6#箱变接手焊接, 高压开关柜厂家派人调试, 施工10人 渔塘3区1区电气施工 2区防雷接地施工报验可填施工 22人				
检查发现的问题	业主通知26号并网发电, 监理要求施工方对每个 ^{设备} 进行检查 时发现, 有23台汇流故障属于厂家质量问题、 箱				
处理措施、意见、结果	为不影响并网发电, 监理建议业主, 由施工方将派流箱故障排除, 待并网后在另行处理, 业主已同意!				
协调内容或其他	运维进场6人, 业主、监理、总包成立并网发电指挥部。				
记录人	秦毅章		总监签阅		