

监 理 日 志

工程名称: 丹北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2015年6月26日 星期二	气候	晴	气温	37/26
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员18人, 施工人员22人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	农云、渔塘区到送电成功, 高压电缆及箱变冲电三次, 无异常, 各项设备全部就位, 具备并网。				
检查发现的问题	气象台发布高温黄色预警信号, 未来24小时内升温至37℃以上				
处理措施、意见、结果	监理提醒施工方注意防暑降温!				
协调内容或其他	丹北电站到送电, 业主、监理、总包、施工、各厂家都已到场, 进展顺利				
记录人	秦新章		总监签阅		