

监 理 日 志

工程名称: 丹阳市北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月13日 星期五	气候	晴	气温	35/27
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	渔塘、农区消缺、化糞池施工 15人				
检查发现的问题	监理正常工作检查开关站后台调试情况时发现,渔塘区仅有几个汇流箱采集不到信号				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方于厂家联系,尽快处理				
协调内容或其他	经协调,渔塘区有5只汇流箱属于模块问题,厂家已发货,并派人到现场处理。 今日发电 53974度				
记录人	蔡福章		总监签阅		