

监 理 日 志

工程名称: 阳升北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月14日 星期六	气候	晴	气温	36/27
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员4人 施工人员15人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	鱼塘、农田区消险、钢平台补焊、油化。15人				
检查发现的问题	监理工作检查钢平台油漆时发现平台表面清理不干净。				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方先清理晒干平台再油漆。				
协调内容或其他	今日发电: 51523度				
记录人	秦福军		总监签阅		