

监 理 日 志

工程名称: 丹阳北镇11MW渔光互补分布式光伏发电项目

日期	2018年7月21日 星期六	气候	阵雨	气温	34/26
监理人员动态:	11	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员2人 施工队员8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	渔塘区钢平台加焊 消缺、 8人				
检查发现的问题	气象2018.7.21.16时09分发布台风黄色预警信号,10时台风预计明天我市将出现6-8级台风和暴雨				
处理措施、意见、结果	监理要求各施工方注意防范。				
协调内容或其他	分包人员撤场。 今日发电4921度				
记录人	秦福章	总监签阅			

