

监 理 日 志

工程名称: 开阳县镇110kV渔光互补分布式光伏发电项目

日期	2018年7月23日 星期一	气候	晴/阵雨	气温	33/25
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员3人 施工人员5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	渔塘、农田开关柜UPS厂家来人调试、5人				
检查发现的问题	施工方擅自撤离施工人员的问题				
处理措施、意见、结果	监理申请业主下达工作联系单 006号				
协调内容或其他	因台风,钢平台暂停施工,安全须要。 今日发电43390度				
记录人	秦福章		总监签阅		

