

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇 11MW 渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月29日 星期五	气候	多云/阵雨	气温	37/28
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员4人 施工人员10人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	鱼塘、农田钢平台加焊、油漆、监控基础施工。 10				
检查发现的问题	监理检查农田区开关站钢平台焊接时发现问题, 由于焊接口缝隙太大, 给补焊增加难度, 施工人员擅用浙清填充接口, 不符合钢平台焊接施工规范。				
处理措施、意见、结果	监理立即予以制止, 并责令总包方, 停止施工。				
协调内容或其他	正常商谈。 今日发电32630度				
记录人	秦福章		总监签阅		

