

监 理 日 志

工程名称: 开阳县镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月3日 星期三	气候	降雨	气温	32/25
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员 施工人员19人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	渔塘区电气消缺施工人员4人 农田区箱变钢平台焊接防腐、消缺施工15人				
检查发现的问题	1. 监理正常工作检查时发现, 开关钢平台刷光时未除锈。 2. 业主、监理、总包、施工组成初检, 主体合格率%70				
处理措施、意见、结果	1. 监理责令停工, 并要求施工方先除锈吹扫, 在刷光 2. 已下发整改消缺通知单。				
协调内容或其他	渔塘区运粮人员未买, 已解决。 今因发电27759.7度				
记录人	秦福辛	总监签阅			