

监 理 日 志

工程名称: 阳北镇11MW逆光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月5日 星期四	气候	雨	气温	28/25
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员1人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	农田、鱼塘因下大雨施工人员进行检查各区下雨有无致降点 10人				
检查发现的问题	省气象台2018年7月5日9时36分升级发布暴雨橙色预警信号 我省常州、镇江等地在3小时50至100毫米以上的强降雨,并伴有强雷电、大风!				
处理措施、意见、结果	监理单位督促施工方调整施工时间,在大雨来临时停止施工防止大雨造成危险。				
协调内容或其他	图4, 谢总来丹北项目检查工作! 今日发电6165.7度				
记录人	蔡福章		总监签阅		