

监 理 日 志

工程名称: 丹阳北镇110kV渔米互有分布式地面光伏电站项目

日期	2018年8月13日 星期一	气候	大雨/阴	气温	32/27
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员4人 施工员2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	因台风摩羯、大雨, 无法施工。				
检查发现的问题	大雨后, 监理检查鱼塘区光伏水位情况时发现, 鱼塘水位距离汇流箱高度1米。				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方观察鱼塘水位, 以免造成水位过高影响电站安全运行				
协调内容或其他	监控调试 2人 今日发电16356度				
记录人	秦福章		总监签阅		

