

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年8月2日 星期四	气候	多云	气温	35/26
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员5人 施工人员10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	鱼塘、农区光伏区监控施工, 开关站钢平台施工 10人				
检查发现的问题	监理正常工检查时发现, 总包方人员不在项目上了, 是请假还是擅自撤场, 监理以于总包项目部联系				
处理措施、意见、结果	总包项目经理李总来到该项目, 详细了解未完工和消缺情况, 将未完工和消缺项相关事宜于监理方达成共识, 并落实把擅自离场的人员处罚由总包项目部内部处理, 正衡监理!				
协调内容或其他	开关站生活轮床铺已购买到位。 今日发电48292度				
记录人	李福章		总监签阅		

