

监 理 日 志

工程名称: 荆门市钟11MW渔光互补地面光伏电站项目

日期	2018年8月21日 星期二	气候	雷阵雨	气温	31/25
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员3人 施工队8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	尚缺 8人				
检查发现的问题	已/ 监理检查渔塘区各光伏区域, 水位下降, 按图纸要求还有17根抗^梁未成, 约170多块光伏板未安装。				
处理措施、意见、结果	总包回答, 正在协调中				
协调内容或其他	施工方清点材料。				
记录人	秦福章		总监签阅		

