

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇110kV送电互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年4月3日 星期五	气候	阴/大雨	气温	30/26
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员 施工人员				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	全天下雨、大暴雨无法施工、停工。				
检查发现的问题	渔塘开关站, 高压柜室插座因下大雨进水跳电、空调及照明不能使用				
处理措施、意见、结果	已责令施工方尽快处理 恢复供电。				
协调内容或其他	施工现场总包没人、离场未归 今日发电22746度				
记录人	蔡新平	总监签阅			

