

监 理 日 志

工程名称 荆阳北110kV变电站扩容工程

日期	2018 年 8 月 5 日 星期 七	气候	晴	气温	36/28
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员3人 施工人员10					
施工机械动态: 无					
施工进度 部位	钢平台、监控、消缺 1人				
检查发现的 问题	更换钢平台在次申请报验, 报 不合格 而且问题多多				
处理措施、 意见、结果	监理责令总包方停止油漆、报验合格后再油漆。				
协调内容 或其他	监控厂家来人安装 2人 今日发电46907度				
记录人	李福军		总监签阅		

