

监 理 日 志

工程名称: 阳明北镇110kV送电至补分布或地面光伏电站项目

日期	2018年8月7日 星期二	气候	多云/晴	气温	37/28
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理人员3人 施工人员10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	钢平台补焊施工, 监控安装, 消牧, 10人				
检查发现的问题	监理正常日常工作检查, 开关站钢平台补焊情况时发现, 补焊处焊接水平太差, 严重不符规范要求。				
处理措施、意见、结果	监理已责令总包方停工, 并见意换人。				
协调内容或其他	监控厂家2人 今日发电48763度				
记录人	李福章		总监签阅		

