

监 理 日 志

工程名称 开阳县信电发展有限公司开阳县沙湾镇15兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2018年3月26日 星期三	气候	晴	气温	15.0-26.0
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员4人, 施工员6人					
施工机械动态: 挖机1台					
施工进度情况	松卜进场道路修整 联友村民阻工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调或其他内容	召开施工进度研讨会, 会议决定松卜进场道路于本月30日修整完成, 联友村民阻工问题已基本解决, 打桩施工单位于本月30日前进场开始进行打桩。				
记录人	王峰		总监签阅		

