

监 理 日 志

工程名称: 开阳县供电局有限公司开阳县镇内雨水管网工程新建地面光伏电站项目

日期	2018 年 3 月 31 日 星期五	气候	晴	气温	16℃-26℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员4人, 施工员6人					
施工机械动态: 挖机1台					
施工进度情况	联文村因施工问题已解决, 计划后天桩机进场开始施工, 松卜进场道路已修整完毕, 施工现场场地平整。				
检查发现的问题	联文前期桩垂直度, 桩距存在偏差。				
处理措施、意见、结果	已在例会上讨论, 要求施工单位按要求对桩进行调整				
协调内容或其他	召开第四次监理例会。				
记录人	王/峰		总监签阅		

