

监 理 日 志

工程名称 丹阳县电力发展有限公司 丹阳县延陵镇15兆瓦全额上网分布式光伏发电互补 地面光伏电站 项目

日期	2018 年 4 月 10 日 星期	气候	晴	气温	30/13
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理5人, 施工人员25人					
施工机械动态: 挖机3台, 打桩机3台, 引孔机1, 拖拉机2台					
施工进度情况	1. 联兴村: 打桩机3台, 引孔机1台, 拖拉机2台, 施工人员20人 2. 松卜村: 路面小水塘淤泥, 挖机1台, 施工人员5人。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	秦福章		总监签阅		

