

监 理 日 志

工程名称: 那阳嘉佳电力发展有限公司那阳市陆镇15兆瓦全额上网分布式光伏互补光伏电站项目

日期	2018年04月13日 星期五	气候		气温	
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 联兴村、支架檩条进场、现场 检验 10件×100. 镀锌层符合要求,准许进场.			
施工方人员动态:	管理人员1人, 施工人员25人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 联兴村: 打桩机3台, 引孔机1台, 拖桩机2台, 装载机1台, 挖机1台, 吊车1台 施工人员20人 2. 松卜村: 放样定位, 5人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	下雨, 联兴村支架檩条进场, 已申请报验. 星期五, 周例会按时召开, 第六次会议				
记录人	秦 新 章		总监签阅		

